

Calendrier prévisionnel des travaux DCE novembre 2017

N°LOT	LOT	TACHE	DUREE	NOTIFICATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX																																			
				m0	m1				m2				m3				m4				m5				m6				m7				m8				m9		
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36
	Notifications Marchés																																						
	Préparation de chantier		>																																			
	EXTENSION BUREAUX + VESTIAIRE																																						
1	GROS ŒUVRE	INSTALLATION CHANTIER																																				
		PRÉPARATIONS EXTÉRIEURES	1 semaine																																				
		TERRASSEMENTS	1 semaine																																				
		FONDATIONS	2 semaines																																				
		DALLAGES	2 semaines																																				
		RÉSEAUX	2 semaines																																				
		DÉMOLITIONS INTÉRIEURES	1 semaine																																				
2	CHARPENTE- STRUCTURE BOIS	OSSATURE: FABRICATION	2 semaines																																				
		OSSATURE: POSE	2 semaines																																				
		CHARPENTE	2 semaines																																				
		ISOLATION	1 semaine																																				
		BARDAGE	2 semaines																																				
3	COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ	ÉTANCHÉITÉ	2 semaines																																				
		ZINGUERIE + FINITIONS	2 semaines																																				
4	MENUISERIE EXTÉRIEURE PVC	CHÂSSIS + VR: FABRICATION	7 semaines																																				
		CHÂSSIS + VR: POSE	1 semaine																																				
5	MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS	PORTES: FABRICATION	7 semaines																																				
		BLOCS PORTES: POSE	1 semaine																																				
		TERRASSE BOIS	1 semaine																																				
		PORTES POSE	1 semaine																																				
6	PLÂTRERIE - FAUX PLAFONDS	DOUBLAGES + CLOISONS: POSE	2 semaines																																				
		DOUBLAGES + CLOISONS: FINITIONS	1 semaine																																				
		FAUX-PLAFONDS: POSE	1 semaine																																				
7	CARRELAGE - RÉSINE	ISOLATION + CHAPE: POSE	1 semaine																																				
		CHAPE: SÉCHAGE	7 semaines																																				
		CARRELAGE POSE + FINITIONS	1 semaine																																				
8	PEINTURE	PEINTURE: PRÉPARATION	1 semaine																																				
		PEINTURE INTÉRIEURE: POSE + FINITIONS	2 semaines																																				
		LASURE BARDAGE (OPTION)	1 semaine																																				
9	ELECTRICITÉ	GLOBAL	6 semaines																																				
10	CHAUFFAGE-SANITAIRE-VENTILATION	GLOBAL	6 semaines																																				
	EXTENSION GARAGE																																						
1	GROS ŒUVRE	PRÉPARATIONS EXTÉRIEURES	1 semaine																																				
		TERRASSEMENTS	1 semaine																																				
		FONDATIONS	2 semaines																																				
		DALLAGE	2 semaines																																				
		RÉSEAUX	2 semaines																																				
		TRAVAUX INTÉRIEURS	1 semaine																																				
2	CHARPENTE- STRUCTURE BOIS	OSSATURE: FABRICATION	2 semaines																																				
		OSSATURE: POSE	1 semaine																																				
		CHARPENTE	2 semaines																																				
		ISOLATION	1 semaine																																				
		PAREMENT INTÉRIEUR	2 semaines																																				
		BARDAGE	2 semaines																																				
3	COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ	ÉTANCHÉITÉ ou COUVERTURE (VARIANTE)	1 semaine																																				
		CHÂSSIS POLYCARBONATE	2 semaines																																				
		ZINGUERIE + FINITIONS	2 semaines																																				
5	MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS	ADAPTATIONS PLACARDS	1 semaine																																				
		FINITIONS INTÉRIEURES	1 semaine																																				
7	CARRELAGE - RÉSINE	DALLAGE SÉCHAGE	16 semaines																																				
		RÉSINE (OPTION)	1 semaine																																				
8	PEINTURE	LASURE BARDAGE (OPTION)	1 semaine																																				
9	ELECTRICITÉ	GLOBAL	6 semaines																																				
10	CHAUFFAGE-SANITAIRE-VENTILATION	GLOBAL	6 semaines																																				
11	PORTES SECTIONNELLES	PORTES: FABRICATION	8 semaines																																				
		PORTES: POSE + FINITIONS	1 semaine																																				

NOTIFICATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX

OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION

LEVÉE DES RÉSERVES

RÉCEPTION

Accepté le

l'entrepreneur: cachet et signature.....